



抢先看! 无锡多所新建、改扩建学校最新进展来了

近期,无锡又一批新学校、改扩建学校最新动态来了,教育资源再度增加,家长们赶紧来关注一下。

新学校最新进展

梅村中心幼儿园崇德分园

梅村再添教育利好!梅村中心幼儿园崇德分园规划出炉,预计明年9月竣工。项目位于梅村街道新洲路和锡义路交叉口东北角,拟建设一栋3层的教学楼,总用地面积为7207㎡,总建筑面积约12372.21㎡,规划建设14个班级,每班30人。

项目建成后,将大大增加梅村中心幼儿园的办学规模,吸纳更多的适龄儿童入园学习,缓解当地幼儿接受学前教育难的问题,同时也将大大促进幼儿园的综合实力及教育质量。

经开区格致幼儿园(暂定名)

据了解,项目具体位于观山路南侧、万顺道东侧,建设单位为江苏无锡经济开发区社会事业局,主要内容为幼儿园,总可建设用地面积为15972.1㎡。

项目周边小区主要是融创熙园,以及融创壹号院。旁边还有太湖格致中学,地铁1号线江南大学站。此外,官方透露,绿城凤起和鸣、和玺西侧地块小学、城东规划小学即将开始规划设计。据了解,设计会邀请国内外优秀设计单位进行方案评选,尝试突破传统学校建筑的拘谨形式。

锡钢地区北侧九年一贯制学校

近期,无锡市行政审批局网站公布了锡钢地区北侧学校项目建议书批复!

项目用地面积约38100㎡,总建筑面积约30000㎡。主要建设内容为教学楼、图书室、多功能报告厅、行政办公楼、食堂、风雨操场及相关附属用房。附近有华侨城运河湾、融创运河壹号院、万科运河传奇等小区。

据了解,整个学校设置规模为36班(24+12)九年一贯制。投资总额16500万元,项目单位为无锡市城市投资发展有限公司。

根据2019年5月公布的《无锡新区商务综合配套区控制性详细规划南站-招商城管理单元动态更新批后公布》显示,锡钢地区规划有3所学校。北面的学校就是九年一贯制学校,24班+12班,符合本次公示内容。

无锡连元街小学惠山分校

无锡市行政审批局进行了无锡市连元街小学惠山分校工程项目选址意见书批前公示。

该项目位于梁溪区新惠路与规划道路交叉口北侧,用地范围四至:东至规划道路、西至规划

道路、南至新惠路、北至运河西路,总可建设用地面积约2.18万平方米,用地性质为学校用地。建设单位为无锡市梁溪区教育局。

惠山国际学校

近日,无锡市自然资源和规划局公告显示惠山国际学校规划已经出炉,面积超88000㎡,也是惠山区首个国际学校。新学校位于惠山经济开发区(长安街道),地处北惠路(堰裕路)与惠源路交叉口东南侧,周边交通便利,自然环境优越。

项目可建设用地面积89903.3平方米,规划用地性质为科教用地(国际学校),拟建幼儿园22班,小学至初中54班,高中9班,主要设计内容为教学楼、体育馆、行政楼、宿舍、食堂、运动场及相关配套设施。

新学校看起来十分高大上,内部设施更不用说。除了新建学校,新吴区也有多所学校进行新建以及改扩建现在项目进度如何?一起来看看吧。

高浪小学扩建工程

项目位于新吴区高浪小学西南侧空地,新建总建筑面积约为26059㎡,建设内容包括一栋教学楼、一栋教学实验室、风雨操场等,计划年底前主体封顶。

项目中基坑锚喷共计约5600㎡,累计完成5200㎡(约93%);土方开挖工作量共计约52900m³,累计完成50000m³(约94%);配电间屋面瓦施工完成,墙体完成约70%;报告厅屋面梁、板模板安装完成50%;教学楼屋面砼完成1/3,其余屋面在梁、板模板施工;地下室人防垫层完成,准备绑扎承台钢筋,非人防土方已基本完成。

南星小学改扩建工程

项目计划将南星小学36班扩建为54班,扩建部分占地约400㎡,建筑面积1600㎡,预计今年8月底完成项目建设。

房建工程、装饰工程已全部完成;室外市政工程建设已完成总工程量的40%。

春星小学二期建设工程

项目计划增加12班,新建一栋建筑面积约3000㎡的教学楼,2019年12月启动,预计2020

年年底完成项目建设。

土建、装饰、智能化全套施工图设计和审图完成;主体封顶以及1-3层墙体砌筑已完成。

梅里实验小学建设工程

项目计划完成48班小学建设,地上建筑面积21600㎡,地下面积13000㎡,2019年12月启动,预计2020年年底完成主体封顶和二次结构。

项目目前已完成:临时设施、临时围挡、临时道路等;许工许可证的办理;吴越东方占地的活动板房拆除;设计试桩施工及检测;工程桩的施工及检测;地下室基坑土方开挖及外运;基坑边坡喷锚;基坑降水井施工及降水。地下室基础垫层及防水施工、防水保护层施工已完成1/2。

硕放丽景佳苑配套小学建设工程

项目占地面积54027㎡,总建筑面积37000㎡,规划班级60个,2019年9月启动,计划2020年年底完成土建安装工程。

4#、5#楼四层墙体砌筑,二次结构钢筋绑扎、模板制作,混凝土浇筑,三层二次结构支模板;6#楼基础土方回填整理;7#楼屋面花架混凝土浇筑完成,二层模板拆除,一层墙体砌筑,地库顶板全部完成;1#楼地垄墙砌筑,夹层混凝土浇筑,排架搭设;2#楼放线,排架搭设;3#楼二层排架搭设三层楼面模板安装,二层混凝土浇筑完成,人防地下室模板拆除,地下室外墙防水施工,人防地下室回填。

泰伯实验学校改建工程

项目计划拆除原初中部,新建36班(原初中15班)的初中部,占地面积60亩,总建筑面积16200㎡,2019年9月启动,预计2020年年底完成项目建设。

行政楼主体墙体完成,粉刷准备工作完成;教学楼主体墙体完成,粉刷准备工作完成;风雨操场主体墙体完成;人防地下室底板完成。

旺庄中学易地新建工程

项目总用地面积约51104㎡,总建筑面积约25600㎡,2017年12月启动,2020年6月底竣工,计划2020年9月正式启用新校区。

项目已全部完工。

(青岑整理)

